

STABILIZACE SKALNÍ STĚNY – POSTUP PRACÍ

Kontrolní den č. 34

prosinec 2009

Pracovníci zhotovitele provedli poslední dokončovací práce. Dne 17. prosince 2009 proběhla kolaudace stavby.



Kontrolní den č. 30 - 33

listopad 2009

Pracovníci zhotovitele pokračují v mikrostabilizačních pracích. Pokračuje se s čištěním povrchu skalních pilířů, provádí se postupné potřebné dozdivky a nadezdívky vrchlík pilířů.



Kontrolní den č. 26 - 29

říjen 2009

Pracovníci zhotovitele zahájili mikrostabilizační práce. Kolem skalní stěny bylo postaveno pomocné lešení pro zajištění mikrostabilizace. Postupně se provádí otluk uvolněných částí povrchu skalních pilířů a čištění povrchu tlakovou vodou. V prvním úseku byly zhotoveny vrchlíky skalních pilířů. Probíhá dozdivání říms, kavern a otvorů.



Kontrolní den č. 21 - 25

září 2009

Během měsíce září pokračovali dokončovací práce v rámci makrostability skalní stěny. Pracovníci zhotovitele provedli betonáž základové patky u VZ 4 a betonáž žebra VZ 1. Dále bylo provedeno bednění zhlaví žebra VZ 1 a kamenné vyzdívky u sběrných jímek pod VZ 4 a VZ 7, montáž armatury žebra VZ 3. Postupně se provádí úklid staveniště a připravuje se lešení pro mikrostabilizační práce.



Kontrolní den č. 19 a 20

19. srpna 2009, 26. srpna 2009

Pracovníci zhotovitele dokončili odvodnění stavby. Postupují práce na čtvrté vzpěře.



Kontrolní den č. 16, 17 a 18

29. července 2009, 5. srpna 2009, 12. srpna 2009

Postupně se dokončuje betonáž u vzpěr, kde ještě není dokončena, včetně betonáže hlavic žeber. Provádí se čištění některých patek tlakovou vodou. Pracovníci zhotovitele započali práce související s podchycením zemních vývěrů vody a jejich odvodněním.



Kontrolní den č. 14 a 15

15. července 2009, 22. července 2009

Pracovníci zhotovitele provádí bourání sklaních stěn pilířů, kde je navrženo umístění zhlaví železobetonových žeber u VZ 5. Provádí se betonáž žeber a hlavic žeber, kde ještě nebyla provedena.



Kontrolní den č. 13

8. července 2009

Pokračuje se v doplňování výztuže u další vzpěry. Dokončují se sekáním zhlaví do skály.



Kontrolní den č. 12

1. července 2009

Pracovníci zhotovitele provedli bourání skalních stěn pilířů v místech, kde je navrženo umístění zhlaví žeber (vysekány kapsy). Na stavbě se vyvazovala výztuž pro vzpěry.



Kontrolní den č. 11

24. června 2009

Nad patkami VZ 8, 9, 10 a 11 je vybudováno pomocné lešení, ze kterého se provádí začišťování plochy skalní stěny a vysekávání kapes pro vzpěry do kompaktní nevětralé části skály.



Kontrolní den č. 10

17. června 2009

Pracovníci zhotovitele odstranili bednění od již vybetonovaných a vyzrálých patek a provedli bednění základových patek, které se budou betonovat.



Kontrolní den č. 9

10. června 2009

Pracovníci zhotovitele dokončili montáž armatury základových patek VZ 5, 6, 7.



Kontrolní den č. 8

3. června 2009

Byla provedena betonáž základových patek VZ 1, 2, 3 a bednění patek VZ 5, 6, 7, 10, 11.



Kontrolní den č. 7

27. května 2009

Pracovníci zhotovitele dokončili montáž armatury patek VZ1, 2, 3, včetně ocelových chrániček a dále dokončili výkop pro základové patky VZ 8, 9, 10, a 11. Stavba bude pokračovat betonáží těchto základových patek.



Kontrolní den č. 6

20. května 2009

Pracovníci zhotovitele provádí montáž armatury patky VZ 1, výkop pro základové patky VZ 8 a 9, je proveden výkop pro základovou patku VZ 9.



Kontrolní den č. 5

13. května 2009

Zhotovitelská firma provedla bednění základových patek, provedlo se dočištění základové spáry a probíhá montáž kotev bednění u patek VZ 1-3. Bylo provedeno odtěžení zeminy a rozrušení opuky skalního podloží na výkopu u patek VZ 5-7 a je prováděno odtěžení zeminy a rozrušení opuky na výkopu patek VZ 8-9.



Kontrolní den č. 4

29. dubna 2009

Pracovníci zhotovitele provedli další ruční odkopávky zeminy a rozrušení opuky. Byl proveden výkop pro železobetonové základové patky vzpěr do úrovně základové spáry. Stavba bude pokračovat bedněním základových patek, montáží armatury patek, montáží ocelových chrániček pro umístění přepínací výstuže a betonáží patek. Poté bude stavba pokračovat zhotovením kanalizace pro odvodnění zemních vývěřů vody.



Kontrolní den č. 3

15. dubna 2009

Stavební práce pokračují ručními odkopávkami zeminy pod skalními pilíři. Byla provedena montáž konstrukce výtahu. Bude nainstalován hlásič havarijní deformace. Stavební práce budou pokračovat prováděním hlavních terénních úprav v další části stavby a zhotovením kanalizace pro odvedení vod z vývěřů pod skalními pilíři.



Kontrolní den č. 2

1. dubna 2009

Byly provedeny ruční odkopávky zeminy a rozrušené opuky do úrovně vrchu základových patek pod třemi skalními pilíři. Práce budou pokračovat touto odkopávkou a následně bude přikročeno k hloubení jam pro základové patky pod těmito pilíři. Bude zhotovena dešťová kanalizace pro odvodnění prostoru staveniště a podchycení zemní vývěry pod jedním ze skalních pilířů.



Kontrolní den č. 1

18. března 2009

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám nebylo možné během zimních měsíců (leden, únor a část března) zahájit stavební práce. Dle schváleného harmonogramu prací byl zajišťován geotechnický monitoring skalních pilířů.



Předání staveniště

18. prosince 2008

Předání staveniště se uskutečnilo za přítomnosti investora, zhotovitele, technického dozoru investora, inženýrsko-geologického dozoru a projektového manažera. Byl upřesněn postup prací a byly předány veškeré potřebné dokumenty ke stavbě.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu